

6	02-01-06 Технологическое оборудование	257,50	32,19	32,19	2	1,0	17.02.2022	06.07.2022
7	09-01-01 Пусконаладочные работы системы вентиляции	72,00	9,00	9,00	2	4,5	06.06.2022	15.07.2022
8	09-01-02 Пусконалад. работы ОПС	13,40	1,68	1,68	2	0,8	06.06.2022	15.07.2022
9	09-01-03 Пусконалад. работы электроснабжения	35,89	4,49	4,49	2	2,2	06.06.2022	15.07.2022
	Итого	24691,85			35	395		

Примечание: Обязательное количество человек в потоке не менее 38 человек

Заказчик:

Подрядчик:

Главный врач ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова»

Генеральный директор ООО «ПСС»



Ю.А. Матвеев



В.Л. Пинский

Приложение № 3
к дополнительному соглашению №3
от «30» апреля 2022г
к договору № 94 от «29» июня 2021 г.

График поставки на объект: ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» монтируемого (технологического) оборудования

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «ПСС»

_____/ В.Л. Пинский /
" 30 " апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

главный врач ГАУЗ СО
"Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова"
_____/ Ю.А. Матвеев /
" 30 " апреля 2022 г.



Наименование разделов в соответствии с перечнем монтируемого оборудования	Даты поставки					
Глава 2. Основные объекты строительства						
ЛСР 02-01-02. Водоснабжение и водоотведение	22.09.2021	16.02.2022				
ЛСР 02-01-03. Отопление и вентиляция		23.09.2021	28.02.2022			
ЛСР 02-01-04. Электроснабжение и электроосвещение			17.03.2022	20.06.2022		
ЛСР 02-01-05. Слаботочные сети				22.06.2022		
ЛСР 02-01-06. Технологическое оборудование					10.04.2022	24.06.2022



Заказчик:

главный врач ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова»
_____/ Ю.А. Матвеев

МП



Подрядчик:

Генеральный директор ООО «ПСС»
_____/ В.Л. Пинский

МП